

Des toilettes dans mon école au Cambodge

Rapport de résultats et d'impacts



Localisation :

Le village de Boeng Kieb dans la commune de Damrei Phong.
District de Chhloung dans la Province de Kratie au Cambodge

Début du projet :

Juin 2015

Objectif :

Permettre à 136 enfants de l'école primaire de Boeng kieb et à leurs
5 professeurs d'avoir accès à des toilettes propres et sains et
d'améliorer la situation sanitaire.

Nombre de bénéficiaires :

136 enfants et leurs 5 professeurs

Budget :


5 441€

Durée :

4 mois

1. Rappel du contexte

1.1. Localisation



Ce projet a permis de mettre en place un bloc de toilettes au sein de l'école primaire Boeng Kieb dans le village du même nom, située à 20km de Kratié la ville principale de la province.



Ecole primaire de Boeng Kieb

1.2. Contexte du projet

Un pays toujours marqué par la guerre

Le Cambodge a vu sa population décimée, son économie et son système de santé détruits par la guerre. Ces 10 dernières années, des développements ont été entrepris pour améliorer la qualité de vie de milliers de Cambodgiens. Cependant, le pays reste l'un des plus pauvres d'Asie. Un tiers de sa population survit avec moins d'un dollar par jour. Comme souvent, les enfants sont les premières victimes de la pauvreté : manque d'hygiène, malnutrition, exploitation sexuelle, travail forcé, accès limité aux services de santé et à l'éducation.

L'assainissement dans les écoles du district de Chhloung

En août 2013, l'équipe de ChildFund Cambodge en charge des projets eau, assainissement et santé a réalisé une évaluation des installations sanitaires dans 31 écoles du district de Chhloung. Les résultats étaient les suivants :

- Sur les 31 écoles, 6 n'ont pas de toilettes ;
- 32% des toilettes existants ne fonctionnent pas ;
- 15 écoles n'ont pas de puits ou d'accès à l'eau potable ;
- 10 des puits existants ne fonctionnent pas ;
- Les élèves ne savent pas forcément comment se servir du savon, de la brosse ou des seaux ;
- Dans certaines écoles, les toilettes ne sont pas séparées pour les filles et les garçons. Cela peut déranger les petites filles, qui peuvent être gênées de partager leurs toilettes et de manquer d'intimité.

De plus, si certaines écoles sont équipées de latrines, toutes n'atteignent pas le ratio standard de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est d'un pour 25 élèves. La santé et le bien-être des enfants du district n'est ainsi pas assurée.

Plusieurs études menées dans la région par ChildFund Cambodge et par les autorités locales en charge de l'Éducation ont montré que l'absence de toilettes était une des raisons pour lesquelles les enfants abandonnaient l'école, en particulier en ce qui concerne les filles, qui ont indiqué être gênées ou avoir peur d'être embêtées en étant obligées de satisfaire leurs besoins en plein air autour de l'école.

Plusieurs réunions ont été organisées avec les communautés locales afin de définir les priorités pour l'action de ChildFund Cambodge. Les enfants, les jeunes, les parents, le Comité de Gestion de l'École et les autorités locales ont ainsi été consultés et ont établi l'adduction d'eau et l'assainissement dans les écoles comme une priorité.

En effet, encore 27% des habitants du district de Chhloung utilise de l'eau non potable et non bouillie pour leur consommation courante. Cette eau est issue de rivières ou de ruisseaux pollués ou de puits non protégés.

Une priorité pour le village et l'école primaire de Boeng Kieb

L'école est petite avec ses 5 classes mais depuis 2013, la bibliothèque financée par Un Enfant par la Main est devenue le lieu privilégié d'alphabétisation. Les enseignants ont acquis des connaissances et de l'expérience sur la façon de mettre en place et de gérer cette bibliothèque. Ils sont conscients de l'opportunité qu'elle constitue quant à l'amélioration de leurs connaissances et de leurs capacités. C'est aussi pour les élèves une autre façon d'améliorer leur façon de lire, de découvrir le plaisir de lire et de s'instruire autrement qu'au sein de la salle de classe.

Avec ce nouvel atout qu'est la bibliothèque depuis octobre 2013, il serait dommage que les enfants deviennent moins assidus à l'école du fait de toilettes défectueuses et sales.

2. Objectifs

Ce projet avait plusieurs objectifs :

- Permettre aux enfants d'avoir accès à des toilettes saines et propres
- Promouvoir les bonnes pratiques en matière d'hygiène.
- Lutter contre les maladies infectieuses liées à l'eau (hépatite A et E, paludisme, typhoïde...)

3. Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs de ce projet étaient les 136 élèves de l'école de de Boeng Kieb (67 filles et 69 garçons).

4. Mise en place du projet

Les objectifs principaux qui ont guidé la mise en œuvre de ce projet ont été non seulement de permettre aux élèves d'avoir accès à des toilettes saines et propres, de promouvoir les bonnes pratiques en matière d'hygiène mais aussi de renforcer l'assiduité des élèves à l'école surtout des filles. L'implication des élèves et des professeurs dans l'utilisation de ces toilettes est un moyen d'assurer la pérennité du projet.

4.1. Construction du bloc de 4 toilettes

Des rencontres d'information et de sensibilisation ont été tenues avec la communauté du village, afin de lui exposer le projet, et de favoriser son implication.

Dans ce projet, le Comité de gestion scolaire s'est investi pleinement dans l'identification et le choix de l'entreprise de construction, avec le soutien technique de l'expert Eau et assainissement de ChildFund Cambodge. Notre partenaire a également travaillé avec les acteurs locaux dans la sélection des matériaux de construction pour assurer la pérennité du projet. Ce qui a également participé au choix de l'entreprise.

Trois toilettes à la turque et un toilette accessible aux enfants ou adultes qui se déplacent en fauteuil roulant ont été construits. Le toit est en tôle, il y a deux fosses septiques et un réservoir de filtration permettant à l'eau d'être rejetée dans la nature sans pollution de la terre. Le réservoir d'eau existant a été installé au sein de la construction permettant ainsi d'amener l'eau pour l'utilisation des toilettes. Une pompe pour acheminer l'eau du forage jusqu'au réservoir a aussi été installée.



Bases de la construction



Installation des portes



Construction des murs



Le bloc de 4 toilettes a été bien construit, les enfants et leurs professeurs ont ainsi accès à une infrastructure de qualité.

4.3. Favoriser l'implication des élèves et des professeurs dans le projet

ChildFund Cambodge a travaillé directement avec le bureau en charge de l'éducation au niveau du district, les départements de l'éducation, de la jeunesse et des sports et du développement rural au niveau de la province. Cette collaboration permet sur le long terme, la prise en charge globale de ces actions (campagne de sensibilisation, nouvelles constructions, rénovations...).

Les enfants et les professeurs ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques en thème d'hygiène et d'assainissement au mois de juillet. Grâce à cela, les élèves sont maintenant en mesure de répercuter à la maison les compétences acquises en termes d'hygiène et d'assainissement.

De plus, les professeurs vont continuer régulièrement à sensibiliser les élèves de façon informelle. Les élèves eux-mêmes peuvent être parties prenantes, par le biais des délégués de classe, chez les plus grands, qui mettent en place des actions sur une thématique donnée.

5. Résultats du projet et bilan

Les résultats sont les suivants :

- Les 136 élèves et leurs 5 professeurs ont maintenant accès à des toilettes hygiéniques ;
- Les filles n'ont plus à craindre d'aller aux toilettes ;
- Les élèves et leurs professeurs ont été sensibilisés à l'hygiène ;
- Les professeurs et le Comité de gestion scolaire ont mis en place un planning d'entretien ;

A court et moyen terme :

- La réduction des maladies infectieuses liées à l'eau à court terme.
- L'appui à la scolarisation et notamment des filles et la réduction du taux d'abandon scolaire ;
- La diminution de l'absentéisme des enfants comme de leur professeur ;
- Les habitudes des parents vont changer grâce à l'implication de leurs enfants dans ce projet au sein de l'école.

6. Difficultés rencontrées

Le village de Beong Kieb est difficile d'accès, ce qui n'a pas facilité l'acheminement du matériel par l'entreprise de construction. En effet, le matériel ne pouvait être acheté qu'au niveau de la Province à près de 50km.

Toutefois, l'équipe de ChildFund Cambodge a fait part de ce problème aux autorités locales. Un camion a été mis à disposition pour transporter le matériel et terminer la construction dans les temps.

7. Pérennité du projet

La pérennité de ce projet repose sur plusieurs aspects :

7.1. L'implication des bénéficiaires

Les enfants et les professeurs ont un rôle important à jouer puisque c'est eux qui utilisent ces toilettes. Le comité de gestion de l'école et les professeurs ont établi un planning pour s'assurer de l'entretien régulier des toilettes, qu'ils fonctionnent correctement, pour prévoir les réparations et alerter les personnes compétentes en cas de problème technique.

7.2. L'étroite collaboration avec les instances gouvernementales

Dans le cadre de la mise en place de ce projet, ChildFund Cambodge collabore avec différents acteurs locaux tels que le bureau en charge de l'éducation au niveau du district, les départements de l'éducation de la jeunesse et des sports et du développement rural au niveau de la province. Au sein de l'école, ChildFund Cambodge peut s'appuyer sur le directeur de l'école primaire de Boeng Kieb et son Comité de gestion scolaire. Tous sont impliqués dans la supervision du projet, le suivi de la qualité de la construction et, une fois terminé, sur la promotion des bonnes pratiques en termes d'hygiène et d'assainissement.

8. Budget du projet

Du fait d'une variation du taux de change au moment du transfert, \$4 694 ont été reçus au niveau du terrain contre les \$5 050 prévus. Le budget pour la construction du bâtiment a été retravaillé en conséquence.

A la fin du projet, \$4 714 avaient été dépensés, le complément de \$20 a été couvert par ChildFund Cambodge.

Activités	Quantité	Budget prévisionnel en \$	Budget prévisionnel en €	Budget réalisé en \$	Budget réalisé en €
Construction de 4 blocs de toilette	4	4 600	3 965		
Système de pompage pour faire parvenir l'eau du puits jusqu'aux toilettes	1	150	129	4 354	4 037
Installation de gouttières	1	200	172		
Campagne de sensibilisation sur l'assainissement et l'hygiène auprès des élèves et des professeurs	1	100	86		-
Appui au comité de gestion scolaire pendant les travaux				360	334
<i>Sous-total terrain</i>		<i>5 050</i>	<i>4 353</i>	<i>4 714</i>	<i>4 371</i>
<i>Frais de coordination, de communication et de suivi Un Enfant Par La Main</i>			1 088		1 093
Total			5 441		5 464

9. Témoignage



Minea, 14 ans élève de l'école de Beong Kieb

Minea est élève en classe de 6^{ème} à l'école primaire Boeng Kieb. Elle vit avec ses parents, ses cinq sœurs et son frère dans le village de Boeng Kieb.

« Les toilettes existantes n'étaient pas suffisantes pour tous les élèves. Maintenant, les nouvelles toilettes sont plus confortables et surtout elles sont séparées avec un côté pour les filles et l'autre pour les garçons. »

Je n'ai plus l'inquiétude de faire mes besoins dans un buisson ou dans un champ. Mes amies et moi, nous pouvons aller à l'école régulièrement. Je suis très contente de ces nouvelles toilettes. »

Seang Champha est élève en classe de 6^{ème} à l'école Boeng Kieb. Il a 6 frères et sœurs. Ses parents sont agriculteurs.

« Avant la construction des nouvelles toilettes, il y en avait 2 à l'école. Mais nous avions du mal à y accéder. On devait attendre longtemps et surtout ça sentait mauvais. »

Maintenant, je suis content d'avoir des nouvelles toilettes à l'école car cela prend moins de temps qu'avant et je n'ai plus besoin d'aller chercher de l'eau pour le nettoyage. Ces toilettes sont propres, très agréables et sont séparées des filles. Il me reste plus de temps pour lire et faire des exercices durant la pause. Merci beaucoup à ChildFund Cambodge. »



Champa, 17 ans élève de l'école de Beong Kieb

10. Remerciements

Nous remercions chaleureusement l'ensemble des donateurs, et plus particulièrement l'association **Solidarikid's** et les étudiants de **l'Ecole Audencia**, qui ont permis la réalisation de ce projet et de changer la vie scolaire de ces enfants.